

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Mérföldkő sorszáma:	ZÁRÓ (2.mérföldkő)
Kedvezményezett neve:	Harka Község Önkormányzata
Ügyfél-azonosító:	1005364554
TO iratazonosító:	3370193367
Projekt azonosítószám:	3297879920

A Projekt címe: VP6-7.2.1-21 – Külterületi helyi közutak fejlesztése Nagycenk-Kópháza-Harka települések külterületi úthálózatának fejlesztése partnerségben

A projektben összesen **7,011 km** hosszú, összefüggő külterületi útszakasz felújítása történik meg, ebből

- 3,89 km hosszón **aszfaltozás**,
- 3,121 km hosszón **murvás pályaszakasz** kialakítása valósul meg

Kópházán **2,75 km**, Harkán **2,357 km**, Nagycenken **1,9 km** út felújítása történik.

- Három kópházi és egy harkai szakasz **engedélyköteles**,
- a többi szakasz **nem engedélyköteles**.

Az alábbi szakértők bevonása történt meg:

- **Tervezés:** Piczinger Krisztián
- **Közbeszerzés:** KG Procedure Kft. -Krizmanich Gergely
- **Műszaki ellenőrzés:** F-ROAD Kft. – Freiler László, bevont alvállalkozója Kiss József

Elnyert támogatás: 280 702 774,- Ft (95%)

Módosított támogatói okirat szerint az **elszámolható összes költség 292 174 158 Ft.** (érkezett: 2025. 01.30. napon)
– ebből az összes **támogatás összege 277 565 406,- Ft.**

A projekt megvalósítása az alábbi ütemterv szerint teljesült:

- 2021. január - **2021. július 27.** – Támogatási kérelem kidolgozása, benyújtása
- 2022. május: Támogatói Okirat kézhezvétele
- 2022 – 2023.: engedélyköteles szakaszok engedélyeztetése Az előlegkérelemmel párhuzamosan megkezdődött az alábbi szakaszok esetében az engedélyezési folyamat befejezése. Sajnos a folyamat jogszabályi változások végett lassabb volt, mint a tervezett, azonban a jogerős engedélyek nélkül a közbeszerzési eljárás elindítása nem volt lehetséges. Az engedélyeket az alábbi szakaszokra sikerült megszerezni:
 - 1) Harka: Hrsz. 0126, 0127/61.
Az engedélyezési folyamat **2022. szeptember 21.** napján zárult.
 - 2) Kópháza: Hrsz. 061/47,48, 064/2,063/2,061/21,056/2,042/28,29.
Az engedélyezési folyamat **2022. október 13.** napján zárult.
 - 3) Nagycenk esetében a hrsz. 027/19,027/21 utak esetében elindult a térítésmentes tulajdonba adási folyamat, amely sikeresen **zárult 2023. március 20.** napján, szerződéskötéssel.
- 2023. tavasz-nyár: nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása
- 2023. október: kivitelezőkkel szerződéskötés
 - Harkán nyertes: **DUNA ASZFALT Zrt.** – nettó 61,8 mFt + ÁFA
 - Nagycenken nyertes: **STRABAG Építő Kft.** – nettó 35,9 mFt + ÁFA
 - Kópházán nyertes **STRABAG Építő Kft.** – nettó 69,3 mFt + ÁFA
- 2024. március: pótmunkák – szerződésmódosítások
- 2024. április: munkák készre jelentése
- A közbeszerzési eljárás **utóellenőrzési jelentése** támogató tartalommal 2024. november 18. napon kiállításra került.
- A **szerződésmódosítások 2024. november 20-án utóellenőrzésre** benyújtásra kerültek. Harka esetében az utóellenőrzés jóváhagyása megtörtént 2025.02.07. napján.

Előlegkérelem és azzal való elszámolás:

Az előlegkérelem **140 300 000 Ft** igénnyel 2023.08.18. napon került benyújtásra.

(Harka: 48.800.000,- Ft Kópháza: 60 400 000,-Ft, Nagycenk 31 100 000,-Ft)

- Az *első* kifizetési kérelemben összesen 20 000 000,- Ft *előleg* került elszámolásra (Harka: 5 000 000,- Ft Kópháza: 10 000 000,-Ft, Nagycenk 5 000 000,-Ft)
- A *második* köztes kifizetési kérelemben 120 300 000,- Ft *előleg* került elszámolásra (Harka: 43.800.000,- Ft Kópháza: 50 400 000,-Ft, Nagycenk 26 100 000,-Ft)

A két kifizetési kérelemben a teljes előleggel való elszámolás megtörtént.

A projekt **elszámolása**:

- a projekt 1. Kifizetési kérelme 2024. 04.03. napon benyújtásra került. A KK elfogadása megtörtént, kifizetésre került 104 932 913 Ft összegű támogatás.
- a projekt 2. köztes Kifizetési kérelme 2025.01.31. napon került benyújtásra, az elfogadása jelenleg folyamatban van.

Az **engedélyköteles szakaszok (Harka és Kópháza települések érintettek) forgalomba helyezése** megtörtént,

- Harka 2025. júniusában megkapta az engedélyt,
- Kópháza település esetében az eljárás még folyamatban van, 2025. júniusában elindult az eljárás.

A projekt során az alábbi műszaki-szakmai tartalmak valósultak meg:

Mérföldkőben tervezett műszaki-szakmai tartalom	Mérföldkőben megvalósult műszaki-szakmai tartalom
Közbeszerzés	A közbeszerzési eljáráshoz szükséges szakértői beszerzéshez a gesztor, Harka Község Önkormányzata három árajánlatot kért be és az ár-érték szerinti legmegfelelőbb ajánlatadóval (KG Procedure Kft.) kötötte meg a közbeszerzési szakértői szerződést 2023. március 14-én. A közbeszerzés a Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR000417532023 számmal 2023. áprilisában elindult, a kiírt ajánlattételi határidőig, 2023. 06.27. napjáig 15 db ajánlat érkezett be. 2023. augusztusában eredményt hirdetnek, majd októberben aláírásra kerültek a kivitelezőkkel szerződések: • Harkán nyertes: DUNA ASZFALT Zrt. – nettó 61,8 mFt + ÁFA • Nagycenken nyertes: STRABAG Építő Kft. – nettó 35,9 mFt + ÁFA • Kópházán nyertes STRABAG Építő Kft. – nettó 69,3 mFt + ÁFA A közbeszerzési tanácsadói feladatellátás teljeskörűen megvalósult. Minden település esetében szerződés módosítás is történt, melyeknél az utóellenőrzések is elindításra kerültek.
Tervezés, műszaki ellenőrzés Projekt menedzsment	A tervdokumentációkat a támogatási kérelem mellékleteként csatoltuk, majd az engedélyeztetéshez volt szükség további tervezői feladatellátásra, a feladat ellátásra került. A műszaki ellenőr, az F-ROAD Kft. minden szakasz megvalósításában részt vett. Számlái a köztes kifizetési kérelemben kerültek elszámolásra, ahogyan a projekt menedzsment is a Fertődi Városgazda np. Kft. részéről.

Kivitelezés –
Nagycenk



Nagycenken megvalósult a teljes beruházás:

- E53-028/1: gyepnyesés és alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés
- E55- 0312: gyepnyesés és alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés
- E54 – 028/1: padka és elválasztó sáv készítése
- E56 – 0312: padka és elválasztó sáv készítése
- E34 – 041/16: talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés
- E1 – 027/21: talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés
- E14 – 027/19: talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés
- E35 – 041/16: padka és elválasztó sáv készítése
- E2 – 027/21: padka és elválasztó sáv készítése
- E15 – 027/19: padka és elválasztó sáv készítése
- **E11 és E12- 0287/4 (út és padka): talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés**

PÓTMUNKÁHOZ kapcsolódóan **a végszámlában történt** elszámolás.

Kivitelezés - Kópháza



Kópházán megvalósult a teljes beruházás:

- E27 – 091/2: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés
- E49-090/2: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés
- E9-079/1: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés
- E3-061/48: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés

	- E5-061/48: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés - E28-064/2: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés - E16- 091/2: padka és elválasztó sáv készítése - E50 – 090/2: padka és elválasztó sáv készítése - E8 – 082/1: padka és elválasztó sáv készítése - E10 – 079/1: padka és elválasztó sáv készítése - E4 – 061/48: padka és elválasztó sáv készítése - E6 – 061/48: padka és elválasztó sáv készítése - E29 – 064/2: padka és elválasztó sáv készítése - E31 – 063/2: padka és elválasztó sáv készítése - E33 – 061/21: padka és elválasztó sáv készítése - E47 – 056/2: padka és elválasztó sáv készítése - E7-082/1: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés - E30-063/2: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés - E32-061/21: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés - E46-056/2: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés - E36-042/28: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés - E37-042/28: padka és elválasztó sáv készítése - E38-042/29: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés - E39 – 042/29: padka és elválasztó sáv készítése - E40 – 045/7: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, kopóréteg (aszfalt) készítés - E41 – 045/7: padka és elválasztó sáv készítése PÓTMUNKÁHOZ kapcsolódóan a végszámlában történt elszámolás.
Kivitelezés – Harka	 Harkán megvalósult a teljes beruházás: - E20-012/2: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, mechanikailag stabilizált réteg készítése - E21-012/2: padka és elválasztó sáv készítése - E42-010/11: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, mechanikailag stabilizált réteg készítése - E22-02/7: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, mechanikailag stabilizált réteg készítése - E25-09/1: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, mechanikailag stabilizált réteg készítése

	- E26-0114/2: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, mechanikailag stabilizált réteg készítése - E42-010/11: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, mechanikailag stabilizált réteg készítése - E13-0126: padka és elválasztó sáv készítése - E19-0127/61: padka és elválasztó sáv készítése - E17-0126: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása - E18-0127/61: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása - E23-016/2: : gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, mechanikailag stabilizált réteg készítése - E24-016/2: padka és elválasztó sáv készítése, öv- és talpárok készítése - E44-02/4: gyepnyesés, talajjavító réteg, földkiemelés, alapréteg kialakítása, mechanikailag stabilizált réteg készítése - E43-010/11: padka és elválasztó sáv készítése - E51-02/7: padka és elválasztó sáv készítése - E45-02/4: padka és elválasztó sáv készítése, öv- és talpárok - E48-09/1: padka és elválasztó sáv készítése - E52-0114/2: padka és elválasztó sáv készítése PÓTMUNKÁHOZ kapcsolódóan a végszámlában történt elszámolás.
--	---

Harka, 2025. 08. 11.

Duschanek Péter sk.
Harka Község polgármestere,
Konzorcium gesztor szervezete